

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอลำลูกเกด จังหวัดอุดรธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังสมบุรณ์ หมู่ที่ ๔ (สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงทับม้า)	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๓๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลิ่นนรี หมู่ที่ ๘ (สายข้างวัด)	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๓๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทยสมพร หมู่ที่ ๕	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๓๔๘,๑๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายไปถึงวัดถ้ำม้านปลา)	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๓๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพย์สมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๑	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๓๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ ๓ (สายคุ้มคำหวาย)	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๓๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๓๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๙ (สายภายในหมู่บ้าน)	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๓๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๓๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑(สายภายในหมู่บ้าน)	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๓๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๒ (สายหน้าวัดวังน้ำเย็น)	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑๒	โครงการซ่อม/สร้างถนนดินลูกรังบ้านกลั่นนารี หมู่ที่ ๘ (เส้นกลั่นนารี-คำหวาย) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐๐ เมตร	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการซ่อม/สร้างถนนดินลูกรังบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๖ (เส้นรอบหมู่บ้าน) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐๐ เมตร	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังน้อยหาญใจ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐๐ เมตร (ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ เส้นแยกวัดสังฆาวาส ราราม-ไปวัดป่าวังสามหมอ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร และจุดที่ ๒ เส้นไปไร่นายบุญรอด ระยะทาง ๕๐๐ เมตร)	๙๗,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังน้อยหาญใจ หมู่ที่ ๓ (สายคำหวาย) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านกลั่นนารี หมู่ที่ ๘ (สายบ้านกลั่นนารี-คำหวาย) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านกลั่นนารี หมู่ที่ ๘ (เส้นข้างวัด) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐๐ เมตร	๙๘,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๙๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ (สายนายนายพิ) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐๐ เมตร	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ (เส้นนายนายทองปาน) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร	๖๘,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๖๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านไทยสมพร หมู่ที่ ๕ (สายบ้านไทยสมพร-วัดเทพนรินทร์) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านไทยสมพร หมู่ที่ ๕ (เส้นไทยสมพร-ดงน้อย) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐๐ เมตร	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านไทยสมพร-บ้านกลั่นนารี ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐๐ เมตร	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ ๓ (สายคำคอกควาย) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐๐ เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ ๓ (สายเส้นหลังโรงเรียน-วัดป่าวังสามหมอ) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐๐ เมตร	๙๗,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗ (สายโนนสว่าง-นาแก) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๓๖,๒๑๘.๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๑๓๖,๒๑๘.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗ (สายโนนสว่าง-นาโป่ง) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗ (สายโรงน้ำเก่า) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐๐ เมตร	๙๗,๕๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๙๗,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๙ (สายป่าไม้-อ่างเก็บน้ำลำพันขาด) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐๐ เมตร	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๙ (สายภูเงิน-ดงเศรษฐี) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐๐ เมตร	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๙ (เส้นทางบ้านผู้ใหญ่วิชัย-ลำพันขาด) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ (สายฝ้ายคึกฤทธิ์-นาพ้อใหญ่ลำ)ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐๐ เมตร	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐๐ เมตร	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๖ (สายหน้าวัด) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ (สายโป่งลิง) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐๐ เมตร	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑ (สายปายางนางถนอม) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร	๖๗,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๖๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑ (สายภูกระไล่น) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐๐ เมตร	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑ (สายหนองกุงทับม้า-นาแก) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐๐ เมตร	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองกุงทับม้า-ไปบ้านนาแกสายดงไร่ ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองกุงน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ (สายนานายทองปาน) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน	๗๘,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๗๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองกุงน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ (สายบะล่อน) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐๐ เมตร	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองงูน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ (สายเส้น ผอ. บุญล้น-นายปรีชาวัฒน์) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐๐ เมตร	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองงูน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ (เส้นรอบนอก หมู่บ้าน) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐๐ เมตร	๑๔๖,๕๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑๔๖,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ (สายหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (สายวัดถ้ำมันปลา-บ้านคำหวาย) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐๐ เมตร	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๙ (สายภูเงิน-โนนสว่าง) ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
	-ไม่มีโครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕						

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

๒.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก	๓๕๗,๐๐๐.๐๐		กองช่าง		ไม่ได้ดำเนินการ	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ รายละเอียดของ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากวัสดุทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุ้งทับม้า	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๙,๙๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุ้งทับม้า	กองส่งเสริม การเกษตร		ไม่ได้ดำเนินการ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	ค่าจ้างเหมาเงินสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน	๑๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับ ม้า	สำนักปลัด	๓,๒๔๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับ ม้า	สำนักปลัด	๑๕๘,๙๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับ ม้า	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับ ม้า	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่าอยู่	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับ ม้า	สำนักปลัด	๒๖,๘๕๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๔๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับ ม้า	สำนักปลัด	๓๗,๗๙๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑.	-โครงการป้องกันบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด	๘,๒๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	-โครงการป้องกันบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด	๑๒,๐๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๔๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	
๔.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด	๒๘,๗๖๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.	โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	
๖.	โครงการฝึกอบรมสวมหมวกนิรภัยเด็กปฐมวัย นักเรียน และ ผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	
๗.	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองกุงทับ ม้า	๑๙,๗๘๐.๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด	๑๙,๗๘๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้ดูแล คนพิการ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองกุงทับม้า	กองสวัสดิการฯ	๑๙,๖๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองกุงทับม้า	กองสวัสดิการฯ	๑๓,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองกุงทับม้า	กองสวัสดิการฯ	๒๔,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง	๒๐๑,๒๐๑	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่ายรวมทั้ง ๒ เป็นเงิน ๘๓๑,๑๖๕.๘๒ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	๑,๐๖๓,๔๙๑	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ		
๓	โครงการทำสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ		ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ		ไม่ได้ดำเนินการ
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนโรงเรียนหาญใจพิทยาคม	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไทยสมพร	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการพัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ		ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๙๗,๑๕๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ	๓๐๒,๘๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก)	๕๔๐,๒๒๕	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ	๕๑๑,๖๔๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒,๓๓๑,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ	๒,๑๓๓,๙๙๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	๑๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคู่การบริหารส่วนตำบลด้านภย ยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง การศึกษาฯ		ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนด้านภยยาเสพ ติด	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง การศึกษาฯ	๘๙,๙๗๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการรณรงค์ให้ประชาชนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง การศึกษาฯ	๖๗,๗๓๑.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนวันสำคัญของพระพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง การศึกษาฯ	๒๙,๙๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง การศึกษาฯ	๙,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม*	๑๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง การศึกษาฯ		ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการเรียนรู้กิจกรรมวันเด็ก	๑๒,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง การศึกษาฯ		ไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการอบรมยาเสพติดเด็กและเยาวชน*	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง การศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการอบรมศาสนพิธีและศิลปะการพูดในชุมชน	๒๐,๐๐๐			๑๙,๖๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	โครงการปลูกป่าหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น (รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)	๑๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองส่งเสริม การเกษตร	๘,๘๐๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองส่งเสริม การเกษตร	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองส่งเสริม การเกษตร	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๗ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด	๔๙,๒๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๘ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
	-ไม่มีโครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕						

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด	๑๙๑,๗๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ,	
๔	โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด	๓๒,๒๐๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ,	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๙,๒๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองคลัง	๑,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กองคลัง	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงประตูหน้าอาคารสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนอง กุงทับม้า	กองช่าง		ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ปรับปรุงห้องประชุมสภา	๓๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนอง กุงทับม้า	กองช่าง		ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนอง กุงทับม้า	กองช่าง		ไม่ได้ดำเนินการ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข

๔.๑๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๖๖,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง สวัสดิการฯ	๗,๗๑๔,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๕๖๓,๒๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง สวัสดิการฯ	๒,๓๑๕,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	กอง สวัสดิการฯ	๗๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองกุงทับม้า	๑๘๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.หนองกุงทับม้า	สำนักปลัด	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ข. ผลการดำเนินงาน

อบต.หนองกุงทับม้า ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ทำให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาการต่างๆ ไม่มี
๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๓. ควรพิจารณาจัดทำโครงการให้ครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า <https://www.nongkungthapma.go.th/> Email : nongkungtabma@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๑๔๑๐๒๑ โทรสาร ๐๔๒-๑๔๑๐๒๑ หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐ ในวันเวลาราชการ